

Ploegenschema fase 1 sloop oude kleedkamers

Versie V0.1

Werkzaamheden	Aanvang	Eindtijd	aanwezig van bouwcommissie/	Aantal benodigde leden:	Welk team is aanwezig:	Benodigd gereedschap
			Commissielid neemt ook contact op met leider van betrokken team(s)/ Indien je niet aanwezig kunt zijn zelf een vervanger regelen			Commissielid geeft ook aan leider van elftal door wel gereedschap er nodig is, en indien mogelijk door de leden zelf wordt meegenomen. Denk ook aan PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
Maandag 16 Juli						
gedeelte hekwerk achter kleedkamer 5-6 weghalen, overige materialen die er liggen weghalen dit op veld 5 neerleggen. Niet op de parkeerplaats fietsenstalling langs gebouw en voor kleedkamer 2 weghalen en op parkeerplaats zo neerzetten dat deze wel gebruikt kunnen worden	9:00	12:00	Hans Snijders		vutters	
Demonteren banken, kapstukken en andere her te gebruiken materialen te beginnen in kleedkamer 1 en 2	18:30	21:30	Bart Banierink	4	UD 1	
Leveren en plaatsen Container voor opslag			Frans Bekke			
Dinsdag 17 Juli						

Ploegenschema fase 1 sloop oude kleedkamers

Versie V0.1

Werkzaamheden	Aanvang	Eindtijd	aanwezig van bouwcommissie/	Aantal benodigde leden:	Welk team is aanwezig:	Benodigd gereedschap
Demonteren banken, kapstokken en andere her te gebruiken materialen te beginnen in kleedkamer 1 en 2	18:30	21:30	Theo Kok	4	UD 2	
Woensdag 18 Juli						
vervolg werkzaamheden van dinsdag + verwijderen deuren/kozijnen / houten plafond van onslaahokken	18:30	21:30	Mark Banierink	4	UD 3	standaard gereedschap nodig.
opruimen bestuurskamer i.v.m. zaagen deur op vrijdag 20 juli	18:30	21:30	Mark Banierink	1	UD3	
Donderdag 19 Juli						
verwijderen stoeptegels onder balustrade en voor kleedkamers	18:30	21:30	Ronald	6	UD 5	20 lege pallets en pallet wagen
Leveren afvalcontainer voor hout			Frans Bekke			
Vrijdag 20 Juli						
Ophalen en plaatsen van bouwhekken en kunststof riipaten	18.30	21.30	Alfons oude Luttikhuis	4	UD 4	

Ploegenschema fase 1 sloop oude kleedkamers

Versie V0.1

Werkzaamheden	Aanvang	Eindtijd	aanwezig van bouwcommissie/	Aantal benodigde leden:	Welk team is aanwezig:	Benodigd gereedschap
Zagen doorgang in bestuurskamer, door Wesselink Bouw (aansturing door Wesselink)	8:00	12:00	Wesselink.			
Zaterdag 21 Juli						
afkoppelen en tijdelijk aansluiten installaties i.s.m. Vennegeoor	8:00	16:00	Ronald, Bart,	2	technische mensen	
afkoppelen en amoveren bestaande douch koppen, sanitair en elektra						
Maandag 23 juli						
Verwijderen douchkoppen / sanitair / verlichting voor hergebruik	18.30	21.30	Hans Snijders	6	Trainingsgroep	Hamers, beltels,
Verwijderen plafonds kleedkamers						
Dinsdag 24 Juli						
Doorgang maken kleedkamer 2 /parkeerplaats ivm afvoer puin	gaat niet door					
Verwijderen Houten hekwerk van balustrade	18:30	21:30	Theo Kok	6	UD8	

Ploegenschema fase 1 sloop oude kleedkamers

Versie V0.1

Werkzaamheden	Aanvang	Eindtijd	aanwezig van bouwcommissie/	Aantal benodigde leden:	Welk team is aanwezig:	Benodigd gereedschap
Noodtrap maken conform tekening, aan zijde parkeerplaats	18:30	21:30	Bart Banierink			Steiger materiaal voor noodtrap ophalen bij Wesselink.
Woensdag 25 Juli						
Verwijderen Houten hekwerk van balustrade	18:30	21:30	Mark Banierink	8	UD 7	
Donderdag 26 Juli						
Verwijderen deuren/kozijnen/houten plafonds	18:30	21:30	Martijn oude Luttikhuis	8	UD 6	
Vrijdag 27 Juli						

Ploegenschema fase 1 sloop oude kledkamers

Versie V0.1

Werkzaamheden	Aanvang	Eindtijd	aanwezig van bouwcommissie/	Aantal benodigde leden:	Welk team is aanwezig:	Benodigd gereedschap
Zaterdag 28-07-2018						
afkoppelen en tijdelijk aansluiten installaties i.s.m. Vennegoor	8:00	16:00	2	technische mensen	
maandag 30-07-2018						
Aanvang Interne sloop muren door externe partij	7:30	17:00	Frans Bekke			6 Kruiwagens, etc
Afvoeren puin	18:30	21:30	Bart banierink	8	UD 1 en 2	
dinsdag 31-07-2018						
Interne sloop muren door externe partij	7:30	17:00	Frans Bekke			6 Kruiwagens, etc
Afvoeren puin	18:30	21:30	Mark Banierink	8	UD 3 en 4	
woensdag 01-08-2018						
Interne sloop muren door externe partij	7:30	17:00	Frans Bekke			6 Kruiwagens, etc
Afvoeren puin	18:30	21:30	Ronald Pots	8	UD 5 en 6	

Ploegenschema fase 1 sloop oude kleedkamers

Versie V0.1

Werkzaamheden	Aanvang	Eindtijd	aanwezig van bouwcommissie/	Aantal benodigde leden:	Welk team is aanwezig:	Benodigd gereedschap
donderdag 02-08-2018						
Interne sloop muren door externe partij	7:30	17:00	Frans Bekke			
Afvoeren puin	18:30	21:30	Alfons oude Luttikhuis	8	UD 7 en 8	
maandag 06-08-2018						
verwijderen vloeren en zand, bestaande kleedkamers	18:30	21:30	Ronald Pots	8	UD 45+	
dinsdag 07-08-2018						
verwijderen vloeren en zand, bestaande kleedkamers	18:30	21:30	Theo Kok	8	UD 1 en 2	

Ploegenschema fase 1 sloop oude kleedkamers

Versie V0.1

Werkzaamheden	Aanvang	Eindtijd	aanwezig van bouwcommissie/	Aantal benodigde leden:	Welk team is aanwezig:	Benodigd gereedschap
woensdag 08-08-2018						
verwijderen vloeren en zand, bestaande kleedkamers	18:30	21:30	Hans Sniijders	8	UD 3 en 4	
donderdag 09-08-2018						
verwijderen vloeren en zand, bestaande kleedkamers	18:30	21:30	Martijn Oude Luttikhuis	8	UD 5 en 6	
Zaterdag 11-08-2018						
Maandag 13-08-2018						

Ploegenschema fase 1 sloop oude kleedkamers

Versie V0.1

Werkzaamheden	Aanvang	Eindtijd	aanwezig van bouwcommissie/	Aantal benodigde leden:	Welk team is aanwezig:	Benodigd gereedschap
Resterende werkzaamheden.						

dinsdag 14-08-2018						

Woensdag 15-08-2018						

Zaterdag 18-08-2018						

Maandag 27 augustus start bouw.
Verder conform planning aannemer